

Abschluß der Untergrundarbeiten

Geschrieben von: Andreas Timmel

Sonntag, den 26. Juni 2011 um 20:43 Uhr - Aktualisiert Sonntag, den 26. Juni 2011 um 21:09 Uhr



An diesem Wochenende habe ich Arbeiten an der Weichenmechanik vorerst abgeschlossen.



Die Herzstück- und Zungenversorgung mit Strom wurde ebenfalls auf das Bedienpanel gelegt. Hier fehlt jetzt noch ein bisschen Farbe und natürlich eine erklärende Symbolik. Die Schalter zur Polarisierung habe ich bewußt noch separat gehalten, da mir hier momentan noch keine Lösung zur Anbindung an die Stellmechanik in den Sinn gekommen ist. Mein Hebel hat vorn einen Stellweg von 5 cm und das ist wohl etwas viel für die beiden Umschalter.

Weiterhin habe ich die komplette Verkabelung erneuert. Ich habe nun eine Ringleitung mit 0,75mm² Querschnitt. Diese habe ich mittels Ösen und Kabelbinder in Form gebracht, so das die ganze Sache auch noch überschaubar bleibt.

Im Zuge dieses elektrischen Umbaus habe ich dann auch noch die Piko-Digi-1 Zentrale fest an der Vorderfront des Segments angebracht. Diese lag bisher immer lose auf dem nächsten Regal.